

PO/ XVI/AMOI/RP Anexa 2 - Raportul de progres al beneficiarului

Nr. raport / data de înregistrare

6 / 19.06.201311705 / 19.06.2013☒ **Raport Trimestrial**☐ **Raport Final****I. Prezentare generală**

Axa prioritară

2 - Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale și locale

Domeniu major de intervenție

2.1 -Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane-inclusiv construcția/reabilitarea șoselelor de centură

Titlu proiect

REABILITAREA, MODERNIZAREA DJ 135 MĂGHERANI-SĂRĂȚENI

Beneficiar

Consiliul Județean Mureș

Număr de referință / cod SMIS

5636

Perioada de raportare

14.03.2013-14.06.2013

OI / Regiunea de Dezvoltare

II. Detalii raportareData semnării contractului 29.12.2011Data de începere a perioadei de implementare a contractului de finanțare 30.12.2011Data de finalizare a perioadei de implementare a contractului de finanțare 30.04.2015

Data de finalizare estimată se va completa doar dacă se preconizează că va fi necesară o prelungire a duratei de execuție): Nu e cazul.

III. Detalii despre beneficiarBeneficiar Unitatea administrativ-teritorială Județul MureșAdresa / sediu (strada, număr, cod poștal, localitate, municipiu, județ) Piața Victoriei nr.1, cod poștal 540026, municipiul Tîrgu Mureș, județul MureșTel.: 0265 263211, Fax: 0265 268718, E-mail: cjmures@cjmures.ro

Manager Proiect (nume) Șerban Maria

Reprezentant legal (nume) (altul decât Administratorul Proiectului, dacă este cazul)

Ciprian Dobre

IV. Obiectivele generale / specifice ale proiectului ¹

Se vor descrie atât rezultatele propuse prin proiect (atât cele descrise în cererea de finanțare cât și cele trecute în studiul de fezabilitate/plan de afaceri)

Cererea de finanțare

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea accesibilității regiunii și a mobilității populației, bunurilor și serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile.

Obiectivele specifice:

- Îmbunătățirea accesibilității Regiunii 7 Centru;
- Creșterea traficului de marfă și pasageri în zonă;
- Reducerea timpului de călătorie a circulației;
- Creșterea gradului de siguranță a circulației;
- Facilitarea mobilității populației și a bunurilor;
- Reducerea costurilor de transport de mărfuri și călători;
- Îmbunătățirea accesului pe piețele regionale;
- Creșterea eficienței activităților economice;
- Economisirea de energie și timp, creând condiții pentru extinderea schimburilor comerciale și implicit a investițiilor productive.

Obiect:	DA	NU	Observații
Este proiect care se supune ajutorului de stat?		✓	
Este proiect care se supune regulii de minimis?		✓	
Este proiect generator de venituri?		✓	

V. Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului până la momentul raportării²

descrieți rezultatele/realizările obținute în proiect până la data raportării (date agregate și date obținute în perioada de raportare).

Activitatea 7 Licitație pentru desemnarea Executantului**Subactivitatea 7.1**

Documentația de atribuire a fost transmisă spre validare către ANRMAP în data de 10.04.2012

Documentația de atribuire a fost validată de către ANRMAP în data de 15.05.2012;

Subactivitatea 7.2

A fost lansată licitația conform anunțului de participare nr. 135648 publicat în SEAP în data de 18.05.2012;

Nu au fost depuse contestații la documentația de atribuire publicată în SEAP. Deschiderea ofertelor era prevăzută a avea loc în data de 19.07.2012.

¹ Conform Anexei IV: *Cererea de finanțare* la contractul de finanțare, secțiunea 2.3.1 - *Obiectivele proiectului*

² Conform Anexei IV: *Cererea de finanțare* la contractul de finanțare, secțiunea 2.3.8 - *Rezultate anticipate*

În urma solicitării de clarificare nr. 13, s-a publicat în SEAP un anunț tip erată în urma căruia s-a stabilit că deschiderea ofertelor va avea loc în data de 12.09.2012.

S-au depus în total 29 de solicitări de clarificare la documentația de atribuire, care s-au soluționat și s-au postat în SEAP;

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 12.09.2012, fiind încheiat Procesul Verbal nr. 16.000/12.09.2012.

Evaluarea ofertelor primite a fost finalizată la sfârșitul lunii ianuarie, fiind încheiat Raportul intermediar al procedurii-privind stabilirea ofertelor admisibile în etapa finală de licitație electronică nr. 2332/06.02.2013.

După această etapă au fost notificați ofertanții admisibili la etapa finală de licitație electronică precum și ofertanții neadmisibili.

În urma acestor notificări, s-au primit 2 contestații din partea SC Strabag SRL și SC CEA SCRL, ofertanții implicați în procedură fiind înștiințați de constatarea depuse.

Etapă finală de licitație electronică a avut loc în intervalul 13.02.2013, ora 14.00-14.02.2013, ora 14.00 S-a solicitat transmiterea ofertelor financiare după etapa finală de licitație electronică.

S-au verificat noile oferte depuse.

Subactivitatea 7.3

S-a încheiat procedura de achiziție și s-a semnat contractul de execuție lucrări cu Asocieria dintre SC Drumuri Poduri Mureș SRL și SC Azimut Com SRL, în data de 17.04.2013.

Activitatea 8 Licitație pentru desemnarea Inginerului

Subactivitatea 8.1

A fost elaborată și publicată documentația de atribuire în SEAP.

Documentația de atribuire a fost transmisă spre validare către ANRMAP în data de 17.05.2012. ANRMAP a respins documentația de atribuire în data de 28.05.2012, motivul respingerii fiind corelarea unor date din fișa de date și proiectul de contract, recomandându-ne totodată să aplicăm procedura de cerere de oferte. Am ales procedura de licitație deschisă, aceasta fiind procedura stabilită în Cererea de finanțare, în conformitate cu pragurile de la acea dată (peste 125.000 euro fără TVA).

În data de 06.06.2012 documentația de atribuire a fost retransmisă spre validare. ANRMAP a respins documentația de atribuire în data de 12.06.2012 solicitându-ne să aplicăm procedura de cerere de oferte, deoarece chiar dacă la momentul completării cererii de finanțare ne încadram în procedura de licitație deschisă, la momentul inițierii procedurii valoarea estimată a contractului de achiziție publică este sub pragul de 125.000 euro fără TVA, iar procedura trebuie să fie cerere de ofertă;

În data de 15.06.2012 s-a transmis în SEAP spre validare documentația de atribuire cu numărul 44698, procedura aleasă fiind cerere de ofertă.

Documentația de atribuire a fost validată. Invitația de participare cu numărul 333862 fost publicată în SEAP în data de 17.08.2012. Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 14.09.2012.

S-au depus 4 solicitări de clarificări la documentația de atribuire, care s-au soluționat și s-au postat în SEAP;

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 14.09.2012, fiind încheiat Procesul Verbal nr. 16156/14.09.2012.

Evaluarea ofertelor primite a fost finalizată în data de 29.11.2012, fiind încheiat Raportul procedurii de atribuire nr. 21845/03.12.2012. Comunicările privind rezultatul fiind transmise pe fax și prin e-mail în data de 04.12.2012, iar prin poștă cu confirmare de primire în data de 05.12.2012. În data de 20.12.2012 s-a semnat contractul cu firma desemnată câștigătoare - SC Tractebel Engineering SRL.

S-a transmis dosarul achiziției la ADR Centru.

Au fost solicitate completări la dosarul achiziției care s-au transmis în termen.

S-a emis ordinul administrativ de începere a prestării serviciilor pentru data de 15.03.2013

Activitatea 10. Acțiuni de informare și publicitate**Subactivitatea 10.1 Comunicate de presă**

S-a obținut în data de 20.01.2012 avizul nr. 1333/15.02.2011 comunicatul de presă nr. 1 - „A fost demarat proiectul de reabilitare și modernizare a DJ 135 Măgherani-Sărățeni”.

Comunicatul de presă a fost publicat în 2 cotidiane locale: în 25.01.2012, în „Cuvântul Liber” (limba română) și în 26.01.2012, în „Népújság” (limbă maghiară).

S-a obținut în data de 31.05.2012 avizul nr. 1398 comunicatul de presă nr. 2 - „În luna aprilie a început execuția lucrărilor din cadrul proiectului de reabilitare și modernizare a drumului județean DJ 135 Măgherani-Sărățeni”.

Comunicatul de presă a fost publicat în 2 cotidiane locale: în 12.06.2013, în „Cuvântul Liber” (limba română) și în 26.01.2012, în „Népújság” (limbă maghiară).

Subactivitatea 10.2 Achiziționarea și amplasarea de panouri pentru șantiere în construcție

S-a solicitat aprobarea materialului de către ADR centru.

Activitatea 11. Execuție și recepție lucrări**Subactivitatea 11.1 Predarea amplasamentului**

S-a predat amplasamentul și bornele de reper în data de 29.04.2013.

Subactivitatea 11.2 Organizarea de șantier

S-au finalizat lucrările pentru organizarea de șantier;

Subactivitatea 11.3 Execuția lucrărilor

S-a realizat trasarea lucrărilor pe sectorul de drum cuprins între km 28+272(localitatea Măgherani intersecția cu DC 33)- km 39+000.

S-au montat 65 tuburi D 600 mm, la accese la proprietăți în comuna Măgherani și 2 tuburi D 800 mm la drumurile laterale

S-a executat cofrarea și armarea plăcii de suprabetonare pentru Podul de la km 29+307;

S-a executat fundația pentru 2 podețe dalate de 1m.

VI. Stadiul activităților prevăzute în contract³

Activitatea din contract	Graficul execuției conform calendarului activităților	Stadiul activităților la data de raportare (¹ Realizate, în curs de execuție (%), neefectuate)	Stadiul implementării (în avans / în termen / întârziată)	Explicații și soluții propuse în vederea reducerii întârzierilor (dacă este necesar)
7. Licitație pentru desemnarea Executantului	luna 2 - luna 12	Realizată	Întârziată,	Întârzierea se poate recupera în etapa de predare amplasament și organizare de
7.1 Pregătire documentație de licitație	luna 2	Realizată	În termen	
7.2 Chemarea la competiție	luna 3 - luna 8	Realizată	Întârziată	

³ Conform Anexei IV: *Cererea de finanțare* la contractul de finanțare, secțiunea 2.3.6 - *Calendarul activităților*

7.3 Realizarea licitației și semnarea contractului	luna 9 - luna 12	Realizată	Întârziată	șantier fără a afecta durata de execuție a lucrărilor
8. Licitatie pentru desemnarea Inginerului - luna 3 - luna 8	Luna 3, luna 12	Realizată	În termen	
8.1 Pregătire documentație de licitație	Luna 3, luna 8	Realizată	În termen	
8.2 Chemarea la competiție	Luna 4 - luna 10	Realizată	În termen	
8.3 Realizarea licitației și semnarea contractului -	luna7 - luna 12	Realizată	În termen	
9. Licitatie pentru desemnarea Auditorului	luna 17- luna 40	Neefectuată	În termen	
9.1 Pregătire documentație de licitație	luna 17	Neefectuată	În termen	
9.2Chemarea la competiție -	luna 18 - luna 21	Neefectuată	În termen	
9.3 Realizarea licitației și semnarea contractului -	luna 22 - luna 23	Neefectuată	În termen	
9.4 Realizarea auditului	luna 27 - luna 40	Neefectuată	În termen	
10. Acțiuni de informare și publicitate	luna 1- luna 40	În curs de execuție (11,11%)	În termen	
10.1 Comunicate de presă	luna 1, luna 15 și luna 39	În curs de execuție (66,66%)	În termen	Două comunicate de presă, avizate și publicate
10.2 Achiziționarea și amplasarea de panouri pentru șantier în construcție -	luna 11- luna 12	Neefectuată	Întârziată	În curs de achiziție. Se așteaptă aprobarea materialului de către ADR Centru.
10.3 Achiziționarea și amplasarea de plăci permanente -	luna 39 - luna 40	Neefectuată	În termen	
11 Execuție și recepție lucrări -	luna 10 - luna 39	În curs de execuție (5%)	Întârziată	Ca urmare a prelungirii termenului de realizare a procedurii de achiziție publică
11.1Predarea amplasamentului -	luna 10 - luna 12	Realizată	Întârziată	
11.2 Organizarea de șantier	luna 13 - luna 14	Realizată	Întârziată	
11.3 Execuția lucrărilor	luna 15 - luna 38	În curs de execuție (3%)	Întârziată	
11.4 Recepția finală și darea în folosință -	luna 39	Neefectuată	În termen	
Progresul fizic al proiectului estimat de Beneficiar (%):				38 %

Implementarea proiectului progresează conform prevederilor contractului aprobat?

☒ DA ☐ NU

Dacă DA, vă rugăm prezentați stadiul implementării proiectului:

Obiect	Da	Nu	Observații
Exista posibilitatea nefinalizării proiectului în graficul de implementare și este necesară solicitarea unui act adițional de prelungire a perioadei?*		✓	
Au existat riscuri, probleme în implementarea proiectului, dar situația a fost remediată?		✓	
Exista riscuri, probleme în implementarea proiectului care încă persista?		✓	

- Dacă a fost înaintat un act adițional către OI, se va preciza data transmiterii către OI și obiectul modificărilor propuse

Dacă NU, vă rugăm selectați din lista de mai jos principalele motive care au determinat această situație și detaliați la rubrica explicații

Motivele întârzierilor?	Explicații
<input type="checkbox"/> Cauze naturale - etc. inundații în regiune, vijelii (furtuni puternice), condiții de lucru periculoase, etc.	
<input type="checkbox"/> Dificultăți cu antreprenorii	
<input type="checkbox"/> Probleme financiare	
<input type="checkbox"/> Cereri care nu au corespuns așteptărilor	
<input type="checkbox"/> Probleme juridice și reglementări aplicabile	
<input type="checkbox"/> Factori economici locali	
<input type="checkbox"/> Probleme determinate de lipsa personalului calificat	
<input type="checkbox"/> Subestimare în momentul întocmirii graficului de execuție al proiectului: ex. implementarea unor etape succesive ale contractelor	
<input type="checkbox"/> Factori neprevăzuți care afectează progresul lucrărilor: ex. condițiile de pe amplasament, probleme de protecția mediului	
<input type="checkbox"/> Altele	

VII. Rezultatele proiectului⁴

Output* (rezultate directe)		Valori aprobate/ revizuite	Valoare raportată anterior	Valoare în perioada curentă (agregată)
Denumire	UM			
Lungimea de drum județean reabilitat/modernizat	km	13,555	0	0
Numărul de poduri reabilitate/modernizate	buc.	2	0	0
Numărul de podețe reabilitate/modernizate	buc.	90	0	0
Realizare consolidări	ml	Zid de sprijin 375,00 ml Coloane benotto 2.250,00 ml Fundație adâncită 726,00 ml Dren sub șanț 5.592,00 ml Cămine de vizitare 112 buc Rigola ranforsata 842,00 ml	0	0
Intrări în drumuri laterale reabilitate		56 intrări	0	0

*Se vor corela cu indicatorii din Anexa 18 a Procedurii de Monitorizare PO/ XVI/OI/RM-OI-IM, Ediția 2, Rev.1, Martie 2012

Rezultat ** (rezultate indirecte)		Obiective aprobate/revizuite	Realizări raportate anterior	Realizări raportate în perioada curentă
Denumire	UM			
Creșterea traficului de marfă (2007 - 2015) *	Tractoare, vehicule speciale, autocamioane cu remorcă 29*365=10.585	Va crește cu 55,17%	0	0
	Autocamioane și derivate cu 2,3, 4 osii 24*365=8.760	Va crește cu 37,5%		
Creșterea traficului de marfă (2007 - 2015) *	Autoturisme, microbuze, autocamionete 445*365=162.425	Va crește cu 36,18%	0	0

**Se vor corela cu indicatorii din Anexa 18 a Procedurii de Monitorizare PO/ XVI/OI/RM-OI-IM, Ediția 2, Rev.1, Martie 2012

VIII. Variații intervenite în execuția efectivă, față de execuția anticipată în cererea de finanțare

Aprobate		
Act adițional	Nr. și data ADD	Obiect act adițional
	-	-
Notificare	Nr. și data notificare	Obiect notificare
	510/26.01.2012	Depunere cerere de prefinanțare.

⁴ Conform Anexei IV: Cererea de finanțare la contractul de finanțare, secțiunea 2.6. Indicatori

	3965/06.03.2012	Modificarea componenței unității de implementare a proiectului.
	11045/21.06.2012	Notificare privind modificarea procedurii de achiziții publice din licitație deschisă în cerere de oferte
	13159/23.07.2012	Modificarea secțiunii 2.3.3 din Calendarul activităților
	16344/18.09.2012	Modificarea componenței unității de implementare a proiectului.
	4724/12.03.2013	Notificare revizuită privind depunerea cererii de prefinanțare.
	8714 / 15.05.2013	Notificare privind actualizarea anexei III-A Graficul de depunere a Cererilor de rambursare.

Previzionate		
Act adițional	Data estimată de depunere la OI	Obiect act adițional
	-28.06.2013	Prelungire durată de implementare, actualizare buget ca urmare a derulării principalelor proceduri de achiziție publică.
	-	
Notificare	Data estimată de depunere la OI	Obiect notificare
	-	
	-	

IX. Stadiul derulării procedurilor de achiziții⁵

Tipul achiziției	Procedura aplicată	Valoarea estimată Conform sect. 3.4 din CF	Valoarea contractată	Data publicării în SEAP (inclusiv nr. SEAP)/Data publicării anunț în ziar/Data transmiterii cererii de oferta	Data estimată de finalizare a procedurii	Data semnării contractului inclusiv nr. SEAP atribuire)	Durata contractului	Stadiul aplicării procedurii 1. Finalizată (Nr. contract+ Sc câștigătoare) 2. În grafic 3. Întârziată (bifează motive din tabel) 4. Anulată*
Contract de execuție lucrări (linia 1.2, 1.3+ linia 4.1+ linia 5.1+linia II parțial 39.430 lei)	Licitație deschisă*	40.111.185,81	-	-	Luna 12	17.04.2013	24 luni	Finalizată nr.7058/17.04.2013 Asocieria SCDrumuri și Poduri Mureș SRL și SC Azimut Com SRL
Contract asistență tehnică (Inginer)	Cerere de oferte	542.482,00	-	-	Luna 12	164269/ 20.12.2012	-	Finalizată nr.23323/20.12.2012 Tractebel Engineering SA
Contract de realizare panouri pentru șantier în construcție	Achiziție directă	12.000	-	-	Luna 12	-	-	Întârziată
Contract de auditare	Licitație deschisă*	236.000	-	-	Luna 18	-	-	În grafic
Contract de realizare plăci permanente	Achiziție directă	12.000	-	-	Luna 40	-	-	În grafic

* În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor

⁵ Conform Anexei IV: Cererea de finanțare la contractul de finanțare, secțiunea 3.4 Achiziții Publice

Motive care au determinat întârzieri în realizarea achiziției sau anularea acesteia

Motive	Explicații
<input type="checkbox"/> Nu s-au primit oferte <input type="checkbox"/> Beneficiarul de finanțare nerambursabila nu are disponibile fonduri necesare cofinanțării <input type="checkbox"/> Beneficiarul de finanțare nerambursabila nu a avut timp sa prepare dosarul de licitație <input type="checkbox"/> Beneficiarul de finanțare nerambursabila nu a reușit sa identifice furnizori adecvați <input type="checkbox"/> Furnizorii de bunuri / prestatorii de servicii necâștigători au contestat rezultatele procedurii de atribuire <input checked="" type="checkbox"/> Altele	<p>Licitația pentru atribuirea contractului de execuție lucrări este în întârziere deoarece, a fost prelungit termenul de deschiderea ofertelor cu 2 luni, până la data de 12.09.2012, ca urmare a publicării în SEAP un anunț tip erată nr. 26144/ 13.07.2012.</p> <p>Au fost notificați ofertanții admisibili la etapa finală de licitație i electronică precum și ofertanții neadmisibili. În urma acestor notificări, s-au primit 2 contestații din partea SC Strabag SRL și SC CEA SCRL.</p> <p>S-a încheiat contractul de execuție lucrări în data de 17.04.2013</p>

X Stadiul respectării graficelor cererilor de rambursare / contractelor de lucrări/bunuri

X.1. Cereri de rambursare

Se prezintă ultimul grafic revizuit transmis cu notificare la AM, se indică data la care s-a depus ultima cerere de rambursare la OI, suma solicitată și situația rambursărilor până la data depunerii Raportului de Progres al Beneficiarului

Nr.cerere de rambursare	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile ce vor fi solicitate în cererea de rambursare (LEI)	Data depunerii cererii de rambursare la OI	Valoarea rambursată și data rambursării AMPOR
1.	2.539.170,00 lei	Luna 21	-
2.	3.871.390,00 lei	Luna 23	-
3.	4.129.770,00 lei	Luna 25	-
4.	3.678.240,00 lei	Luna 27	-
5.	3.724.860,00 lei	Luna 30	-
6.	3.194.960,00 lei	Luna 32	-
7.	5.800.000,00 lei	Luna 34	-
8.	7.238.050,00 lei	Luna 36	-
9.	3.300.000,00 lei	Luna 38	-
10.	7.339.867,81 lei	Luna 40	-

Obiect	Da	Nu	Luna
A fost depusa o Cerere de rambursare in ultima perioada raportata?		✓
			Valoare CR

Care este valoarea solicitata la ultima cerere de rambursare?	Nu este cazul
Următoarea Cerere de rambursare, conform Graficului de depunere a cererii de rambursare, este planificata pentru luna:	Anul 2, Luna 21

X.2 Contracte de lucrări/echipamente

Stadiul contractului de lucrări

Stadiul contractului de lucrări			
Categorii de lucrări conform graficului de execuție	Perioada de realizare	Stadiul conform planificării In avans/In grafic/Întârziat	Motivele întârzierii
.....			
.....			
Obiect	DA / NU	Observații:	
Proiectul prevede achiziția de lucrări	DA		
-	-	-	

Progresul financiar al lucrărilor [(valoare plăți efectuate / valoare contract de lucrări) X 100]	valoare efectuate	plăți	valoare contract de lucrări	%
	0		0	0

Progresul fizic al lucrărilor Descrierea categoriilor de lucrări efectuate %
-

Stadiul contractelor de furnizare de echipamente

Obiect	DA / NU	Observatii:
Proiectul prevede achiziția de echipamente?		
.....
.....
Echipamente achiziționate în perioada de raportare anterioară	Nr. Bucăți	Serie / Nr. inventar
.....
Echipamente achiziționate în perioada de raportare curentă:	Nr. Bucăți	Serie / Nr. inventar
.....
.....
.....
Echipamentele achiziționate prin proiect au lipite autocolante cu informarea și publicitatea, conform

prevederilor Manualului de identitate vizuală?		
--	--	--

Stadiul Garanțiilor de Bună Execuție aferente contractelor de achiziții

Nr. crt.	Contract (lucrări, livrare, servicii)	Garanția constituită				
		Număr/ Serie/ Data emiterii	Emitent	Valoare	Data expirare	Perioadă, valoare, emitent modificate
1	Servicii nr.23323/20.12.2012	13/CD91/PB	BRD Groupe Societe Generale	41,657,60	14.01.2017	-
	Execuție lucrări Nr. 7058/17.04.2013	LG/PB/3002689RON / 25.04.2013	Unicredit Ţiriac	1.710.745,24	25.05.2013	-

Obiect	DA	NU	Observații:
Clădirile reabilite/ modernizate, echipamentele/bunurile achiziționate în cadrul proiectului cu finanțare POR fac obiectul unei ipoteci bancare sau a unui gaj?	-	-	.*

* În caz afirmativ se va menționa nr contractului, data, perioada de valabilitate, obiectul contractului, etc.

XI. Cerințe cu privire la publicitatea proiectului

a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului? (se vor introduce toate mijloacele de informare și publicitate, utilizate conform Cererii de finanțare)	
<input type="checkbox"/> Indicatoare vizibile <input type="checkbox"/> Plăci permanente pe clădiri <input checked="" type="checkbox"/> Difuzări media și în presă <input type="checkbox"/> Confirmări în toate difuzările media <input type="checkbox"/> Prezentări în toată documentația proiectului <input type="checkbox"/> Altele (vă rugăm specificați)	
b. Publicitatea a fost făcută în conformitate cu Manualul Identității Vizuale? <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu	

Obiect	DA / NU	Observații
Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acțiunile de informare și publicitate?	Da	Asistent Manager de proiect, Stan Sorin
Există comunicate de presă în legătură cu proiectul?	DA	Au fost publicate două comunicate de presă (în limba română și maghiară).
A fost respectat de Beneficiar Manualul de Identitate Vizuala?	DA	Comunicatele de presă publicate până la momentul actual au fost avizate de OI cu scrisoarele de avizare nr. 1.258/20.01.2012 și

		nr. 1398/31.05.2013
Au existat activități de informare și diseminare organizate (conferințe, seminarii, târguri sau expoziții) în care a fost prezentată investiția și forma sa de finanțare?	Nu	
În cazul investițiilor în infrastructură, au existat plăci permanente sau panouri de informare?	Nu	

XII Probleme întâmpinate de beneficiarul de finanțare nerambursabilă în timpul implementării proiectului**Rezumat narativ**

În cazul apariției unor probleme în implementarea proiectului, beneficiarul va descrie pe larg situațiile în această secțiune.

XIII. Declarații privind veniturile pentru proiectele generatoare de venit

Nu este cazul.

XIV. Ajutor de stat/regula de minimis

Nu este cazul.

XV Egalitatea de șanse (conform informațiilor din Cererea de finanțare):

Proiectul promovează egalitatea de șanse și nediscriminarea, fapt susținut de următoarele aspecte:

În vederea respectării egalității de șanse, Beneficiarul a numit o unitate de implementare formată în majoritate din persoane de sex feminin, inclusiv șeful unității de implementare.

Investiția în modernizarea drumului județean DJ 135 va crea premisele accesului populației din zonă către și dinspre piețele oferite de alte localități, de asemenea drumul va deschide o altă cale pentru tranzitul mărfurilor între două județe ale regiunii, atrăgând în circuitul economic o zonă cu o dezvoltare structurală deficitară.

Prin reabilitarea drumului județean DJ135, se va avea în vedere și îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor zonei, prin oportunitățile create de noua infrastructură - acces către servicii medicale specializate, noi locuri de muncă, dezvoltarea în ansamblu a localității.

De asemenea, prin caietul de sarcini al licitației pentru desemnarea executantului, se va solicita potențialilor ofertanți să respecte principiul egalității de șanse fără discriminare pe criterii de rasă, sex, religie, dizabilități sau vârstă în momentul angajării forței de muncă temporare. Pentru a verifica dacă Constructorul a respectat principiul egalității de șanse, UIP va colabora cu instituțiile abilitate de la nivel județean în vederea verificării modului în care au fost făcute angajările precum și contractele angajaților temporari.

XVI Alte informații:

Obiect	DA	NU	Observații:
A fost notificat AM POR pentru auditorul declarat câștigător? Conform „Nota către beneficiarii de finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013 privind Instrucțiuni și termeni de referință pentru achiziționarea serviciilor de audit” a AM POR, din data de 14.01.2010			Nr. adresa: Încă nu este cazul
Materialele publicitare realizate în cadrul proiectului au fost avizate de către Direcția de Comunicare OI POR?			Scrisoarea de avizare nr. 910/19.01.2012
În cazul echipamentelor achiziționate în cadrul DMI 4.3. s-au respectat prevederile art. 16 <i>Modificări și completări la contract din Contractul de finanțare?</i>			Nu este cazul.

Semnătura Reprezentantului Legal: _____

Numele în clar: Ciprian DobreData: 19.06.2013

Întocmit: Stan Sorin, asistent manager de proiect

Verificat: Șerban Maria, manager de proiect

Verificat: Suciu Călin, șef serviciu

Verificat: Bățaș Valer, director executiv

Am primit 1 Exemplar