

PO/ XVI/AMOI/RP Anexa 2 - Raportul de progres al beneficiarului

Nr. raport / data de înregistrare
12 / 07.06.2013

M 1861 / 12.06.2013

Am primit cu exemplar
12.06.2013.

☒ Raport Trimestrial

☐ Raport Final

I. Prezentare generală

Axa prioritară	5 - Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului
Domeniu major de intervenție	5.2 - Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice
Titlu proiect	PARC AUTO PENTRU SPORTURI CU MOTOR
Beneficiar	Consiliul Județean Mureș
Număr de referință / cod SMIS	715 din 13.05.2010 / 2812
Perioada de raportare	01.03.2013 - 31.05.2013
OI / Regiunea de Dezvoltare	Agencia pentru Dezvoltare Regională Centru / 7 Centru

II. Detalii raportare

Data semnării contractului: 13 mai 2010
Data de începere a perioadei de implementare a contractului de finanțare 14 mai 2010
Data de finalizare a perioadei de implementare a contractului de finanțare 13 septembrie 2013
Data de finalizare anticipată (se va completa doar dacă se estimează că va fi necesară o prelungire a duratei de execuție) _____

III. Detalii despre beneficiar

Beneficiar: Unitatea administrativ-teritorială Județul Mureș
Adresa / sediu (strada, număr, cod poștal, localitate, municipiu, județ): Piața Victoriei, nr.1, cod poștal 540026, municipiul Tîrgu Mureș, județul Mureș
Tel.: 0265 263211, Fax: 0265 268718, E-mail: cjmures@cjmures.ro
Manager Proiect (nume): Stan Sorin
Reprezentant legal (nume) (altul decât Administratorul Proiectului, dacă este cazul)
Ciprian Dobre

IV. Obiectivele generale / specifice ale proiectului¹

Se vor descrie atât rezultatele propuse prin proiect (atât cele descrise în cererea de finanțare cât și cele trecute în studiul de fezabilitate/plan de afaceri)

Cererea de finanțare

Obiectivul general al proiectului este creșterea contribuției turismului la dezvoltarea locală și regională prin diversificarea serviciilor turistice, respectiv crearea în județul Mureș a unui „turism de nișă” - pentru amatorii de sporturi cu motor.

Obiectivele specifice:

În vederea realizării obiectivului general propus, Consiliul Județean Mureș dorește creșterea numărului de turiști respectiv a numărului de înnoptări prin construirea unui complex de agrement pentru pasionații de sporturi cu motor și nu numai, denumit „Parc auto pentru sporturi cu motor”.

Studiu de fezabilitate

Prin această investiție se dorește realizarea următoarelor categorii de lucrări :

- Circuit de viteză - 3.705,40 m;
- Clădirea centrală - spații pentru oficiali, presă;
- 11 Boxe duble, grupuri sanitare, spații pentru administrație;
- Tribună, restaurant, depozite;
- Centru medical;
- Centru de informare - intrare principală și secundară;
- Drum de acces DJ 151B - Parc auto în lungime de 1,745 km;
- Drumuri interioare, trotuare;
- Pod de beton armat* - cu o singură deschidere 32,15 ml;
- Racord și rețele apă - canal;
- Racord și rețele gaze naturale;
- Racord și rețele electrice;
- Racord telefonic;
- Amenajări exterioare - parcări, spații de lucru pentru echipe, împrejmuire;
- Sistemizare verticală;
- Lucrări și acțiuni de protecția mediului;
- Grup sanitar;
- Sistem de cronometraj, control concurs și informare;

*Nu era prevăzut în Studiul de fezabilitate. Este soluție propusă prin Proiectul Tehnic.

Obiect:	DA	NU	Observații
Este proiect care se supune ajutorului de stat?	✓		Ordin nr. 261/2008 din 03/03/2008, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 207 din 18/03/2008; Regulamentul Comisiei Europene nr. 1.628/2006 pentru aplicarea art. 87 și 88 din Tratatul CE privind ajutorul național regional pentru investiții, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L302 din 1 noiembrie 2006 ; Decizia Comisiei Europene C(2007)3.470 din 12 iulie 2007 privind adoptarea Programului Operațional Regional 2007-2013 (POR)
Este proiect care se supune regulii de minimis?		✓	
Este proiect generator de venituri?		✓	

¹ Conform Anexei IV: Cererea de finanțare la contractul de finanțare, secțiunea 2.3.1 - Obiectivele proiectului

V. Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului până la momentul raportării²

Descrieți rezultatele/realizările obținute în proiect până la data raportării (date agregate și date obținute în perioada de raportare) folosind activitățile și subactivitățile proiectului.

Activitatea 8. Licitație pentru desemnarea Executantului**8.1. Pregătire documentație de licitație**

Documentația a fost elaborată și aprobată. Procedura de achiziție a fost licitație deschisă cu etapă finală de licitație electronică.

8.2. Chemarea la competiție

A fost publicat anunțul de participare nr. 114699, la data de 01 februarie 2011.

8.3. Realizarea licitației și semnarea contractului

Comisia de licitație a fost numită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 65 din data de 14.03.2011.

Contractul de lucrări nr. 14021/5C a fost semnat în data de 23.08.2011 cu ofertantul câștigător SC Cooperativa Edile Appennino SCRL în asociere cu SC Morani Impex SRL și SC Kasim Emaka SRL.

Activitatea 9. Licitație pentru desemnarea Inginerului**9.1. Pregătire documentație de licitație**

Documentația a fost elaborată și aprobată. Procedura de achiziție a fost licitație deschisă.

9.2. Chemarea la competiție

A fost publicat anunțul de participare nr. 115207, la data de 11 februarie 2011.

9.3. Realizarea licitației și semnarea contractului

Comisia de licitație a fost numită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 78 din data de 23.03.2011.

Contractul de servicii nr. 11282/3I a fost încheiat pe data de 06.07.2011 cu ofertantul câștigător SC Irimat Cons SRL.

Activitatea 10. Licitație pentru desemnarea Auditorului**10.1. Pregătire documentație de licitație**

Documentația a fost elaborată și aprobată. Procedura de achiziție a fost licitație deschisă, pe loturi.

10.2. Chemarea la competiție

A fost publicat anunțul de participare nr. 117937/ 25.03.2011.

10.3. Realizarea licitației și semnarea contractului

Comisia de licitație a fost numită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Mureș nr. 100 din data 11.04.2011.

A fost încheiat contractul de servicii nr. 7071 din 29.04.2011.

10.4. Realizarea auditului

În data de 26.08.2011 a fost emis ordinul de începere privind furnizarea serviciilor de auditare, iar în data de 13.09.2011 a avut loc o vizită de lucru la sediul autorității contractante.

În perioada 13 - 17.05.2013, operatorul economic a desfășurat o misiune de audit financiar privind plățile respectiv rambursările efectuate în cadrul proiectului până la acea dată.

² Conform Anexei IV: Cererea de finanțare la contractul de finanțare, secțiunea 2.3.8 - Rezultate anticipate

Activitatea 11. Acțiuni de informare și publicitate**11.1. Comunicate de presă**

Au fost publicate cinci comunicate de presă: în iunie 2010, aprilie 2011, august 2011, noiembrie 2011, martie 2012, septembrie 2012 și aprilie 2013. Comunicatul de presă nr. 7 privind continuarea lucrărilor a fost avizat de către ADR Centru în data 11.04.2013. Acesta a fost publicat în două cotidiane locale: pe 18.04.2013 în Zi de zi - cotidian de limba română și în Nepujsag - cotidian de limba maghiară.

11.2. Emisiuni televizate

O emisiune TV a fost difuzată atât în limba română cât și în limba maghiară, în decembrie 2010.

11.3. Achiziționarea și amplasarea de panouri pentru șantiere în construcție

Macheta panourilor pentru șantier în construcție a fost elaborată, avizul ADR Centru nr. 686 fiind emis în data de 26.08.2011. În data de 25.10.2011 a fost încheiat contractul de furnizare nr. 17717/6C privind realizarea celor 8 panouri de șantier în construcție. Recepția acestora a avut loc în data de 15.11.2011, montarea fiind realizată.

11.4. Achiziționarea și montarea autocolantelor

Încă nu este cazul.

11.5. Achiziționarea și amplasarea de plăci permanente

Încă nu este cazul.

Activitatea 12. Execuție și recepție lucrări

În data de 30.08.2011 a fost actualizată autorizația de construcții, fiind obținută autorizația de construcție nr. 70. Aceasta a fost prelungită în data de 18.09.2012. prin adresa nr. 15410, pentru o perioadă de încă 12 luni.

12.1. Predarea amplasamentului

În data de 28 septembrie 2011 a avut loc predarea amplasamentului, procesul verbal întocmit cu această ocazie nr. 15924 reprezintă și ordinul de începere a lucrărilor. La această dată a fost începută trasarea lucrărilor, care s-a finalizat în data de 26 octombrie 2011.

12.2. Organizare de șantier

Începând cu data de 27.10.2011 au fost demarate realizarea organizării de șantier, la momentul actual fiind finalizată.

12.3. Execuția lucrărilor

Execuția efectivă a lucrărilor a fost demarată în luna noiembrie 2011.

În perioada de raportare au fost realizate lucrări la obiectele:

Obiect 1 - Amenajarea terenului: sistematizare pe verticală - săpături, umpluturi, compactări - în vederea aducerii terenului la cota prevăzută în proiect.

Obiect 2 - Lucrări și acțiuni de protecția mediului: încă nu s-au atacat lucrările.

Obiect 3 - Racord și rețele apă: săpătura șanț -350m și montat conductă apă în zona padocului,-300 ml, montat cămine +20 buc.,canal: montare țeavă pentru canalizarea - 81 ml , montare țeavă de protecție în zona intersecțiilor cu alte rețele - 12ml

Obiect 4 - Racord gaze naturale presiune redusă: încă nu s-au atacat lucrările.

Obiect 5 - Racord și rețele electrice: săpătura șanț 2224 ml, pozare cablu electric 8896 ml.

Obiect 6 - Racord telefonic și internet: săpătura la șanț, montare tubulatură pentru fibra optică - 1850 ml, montat cămine de tragere 69 buc, montare tub de protecție 9180 ml.

Obiect 7 - Trotuare, drumuri și platforme: așternere strat de nisip 3700 mc, așternere și compactare strat de fundație balast 12200 mc.

Obiect 8 - Drum de acces -execuție culei și montat elemente prefabricate la podețul dalat de 4.90 m.

Obiect 9 - Amenajări exterioare: montare cămine pentru rețeaua pluvială94 bucăți și țeavă pentru

rețele canal pluvial 39 ml; montare cablu iluminat exterior 3389 ml. Parcaje și platforme, așternere nisip 820 mc, așternere și compactare strat de fundație din balast 2800 mc.

Obiect 10 - Circuit de viteză: așternere strat de nisip 2000 mc și balast 12000 mc, execuție fundații din beton ciclopian 931 mc în vederea așezării coșurilor de gabioane pentru zidul de sprijin.

Obiect 11 - Clădirea centrală: execuție planșeu peste etajul 1 și 2 (cofrare, armare și turnat beton), compartimentări interioare și închideri prin zidărie 325 mc, tencuieli interioare și exterioare 357 mp, execuție termoizolație 294 mp, aplicare placaj faianță 100 mp, gresie antiderapantă 15 mp, montat tâmplărie PVC cu geam termopan 41 mp, execuție instalații sanitare, electrice și de încălzire.

Obiect 12 - Boxe și restaurant: executat jgheaburi, execuție hidroizolații 140 mp, pardoseli din beton 321 mp, compartimentări interioare și închideri prin zidărie 212 mc, tencuieli interioare 2750 mp, învelitori din tablă 1314 mp, aplicare placaj faianță 30 mp, montat ferestre aluminiu 30 mp, instalații electrice, sanitare de încălzire.

Obiectul 13 - Tribună, grup sanitar și bufet: montat confecții metalice la tribună, tencuieli exterioare la bufet și grup sanitar 240 mp, pardoseli 112 mp, placaj faianță 196 mp, execuție instalații sanitare, electrice și de încălzire.

Obiectul 14 - Centru medical: termoizolație la fațadă, tencuieli interioare și exterioare 1247 mp, zugrăveli interioare și exterioare 200 mp, montare tâmplărie 36,50 mp.

Obiectul 15 - Clădire administrativă: tencuieli exterioare 239 mp, pardoseli gresie 193 mp, placaj faianță 53.50 mp, învelitori din tablă 38.50 mp.

Obiectul 16 - Grup sanitar și întreținere - cofrare armare scară exterioară și hidroizolație acoperiș, tencuieli exterioare 16.00 mp, pardoseli beton 1438 mp, pardoseli din gresie 194 mp, placaj faianță 272 mp, ferestre din aluminiu 34.50 mp, lucrări de instalații electrice și sanitare interioare.

Obiectul 17 - Cabina portar - placaj faianță 35.00 mp, ferestre din PVC 21.00 mp.

De asemenea, au fost realizate și lucrările de protejare a conductei de transport gaze naturale Dn250 Deleni-Deleni, în zona intersectării acesteia cu drumul de acces la complexul Parc auto pentru sporturi cu motor. Aceste lucrări nu au fost prevăzute inițial în proiectul tehnic.

12.4. Recepția finală și darea în folosință

Încă nu este cazul.

VI. Activități derulate în perioada de raportare³

Activitatea din contract	Graficul execuției conform calendarului activităților	Stadiul activităților la data de raportare (¹ Realizate, în curs de execuție (%), neefectuate)	Stadiul implementării (în avans / în termen / întârziată)	Explicații și soluții propuse în vederea reducerii întârzierilor (dacă este necesar)
8. Licitație pentru desemnarea Executantului Procedura: licitație deschisă cu etapă finală de licitație electronică.	Iunie 2010 - august 2011	Realizată	În termen	-
8.1. Pregătire documentație de licitație	iunie - iulie 2010	Realizată	În termen	-
8.2. Chemarea la competiție	august 2010 - martie 2011	Realizată	În termen	-

³ Conform Anexei IV: Cererea de finanțare la contractul de finanțare, secțiunea 2.3.6 - Calendarul activităților

Activitatea din contract	Graficul execuției conform calendarului activităților	Stadiul activităților la data de raportare (¹ Realizate, în curs de execuție (%), neefectuate)	Stadiul implementării (în avans / în termen / întârziată)	Explicații și soluții propuse în vederea reducerii întârzierilor (dacă este necesar)
8.3. Realizarea licitației și semnarea contractului Contract: nr. 14021/5C din 23.08.2011. Valoare: 37.283.777 lei.	Noiembrie 2010 - august 2011	Realizată	În termen	-
9. Licitatie pentru desemnarea Inginerului Procedura: licitație deschisă.	Iunie 2010 - iulie 2011	Realizată	În termen	-
9.1. Pregătire documentație de licitație	iunie - iulie 2010	Realizată	În termen	-
9.2. Chemarea la competiție	august 2010 - martie 2011	Realizată	În termen	-
9.3. Realizarea licitației și semnarea contractului Contract: nr. 11282/3I din 06.07.2011. Valoare: 432.534 lei.	Octombrie 2010 - iulie 2011	Realizată	În termen	-
10. Licitatie pentru desemnarea Auditorului Procedura: licitație deschisă.	Mai 2011 - septembrie 2013	În curs de execuție (83,75%)	În termen	-
10.1. Pregătire documentație de licitație	mai - iunie 2011	Realizată	În avans	-
10.2. Chemarea la competiție	iulie - septembrie 2011	Realizată	În avans	-
10.3. Realizarea licitației și semnarea contractului Contract: nr. 7071 din 29.04.2011. Valoare: 83.370 lei.	Octombrie - noiembrie 2011	Realizată	În avans	-
10.4 Realizarea auditului	decembrie 2011 - septembrie 2013	În curs de execuție (35%)	În termen	-
11. Acțiuni de informare și publicitate	februarie 2012 - septembrie 2013	În curs de execuție (45,55%)	În termen	-
11.1 Comunicate de presă Procedura în 2010: licitație deschisă Contract: 5106 / 09.04.2010 Valoare: 1,00 lei / cm ² Contract: 5017 / 09.04.2010 Valoare: 0,50 lei / cm ² Procedura în 2011: licitație deschisă Contract: 3696/ 10.03.2011 Valoare: 1,20 lei / cm ² Contract: 8357/23.05.2011 Valoare: 1,00 lei / cm ²	iunie 2010 - septembrie 2013	În curs de execuție (77,77%)	În termen	-

Activitatea din contract	Graficul execuției conform calendarului activităților	Stadiul activităților la data de raportare (¹ Realizate, în curs de execuție (%), neefectuate)	Stadiul implementării (în avans / în termen / întârziată)	Explicații și soluții propuse în vederea reducerii întârzierilor (dacă este necesar)
Procedura în 2012: cerere de oferte Contract: 8542/ 10.05.2012 Valoare: 1,28 lei / cm ² Contract: 13050/ 20.07.2012 Valoare: 1,20 lei / cm ²				
11.2 Emisiuni televizate Procedura în 2010: licitație deschisă Contract: 5104/ 09.04.2010 Valoare: 62,00 lei / 60 sec	noiembrie 2010 și august 2013	În curs de execuție (50%)	În termen	-
11.3 Amplasarea de panouri pentru șantier în construcție Achiziție directă Contract: nr. 17717/6C din 25.10.2011. Valoare: 11.290,32 lei.	August - octombrie 2011	Realizată	Întârziată	Panourile pentru șantier în construcții au fost montate pe șantier.
11.4 Achiziționare autocolante	mai 2013	Neefectuată	Întârziată	Se așteaptă răspunsul la solicitarea de act adițional nr. 4.
11.5 Achiziționarea și amplasarea de plăci permanente	iulie - august 2013	Neefectuată	În termen	-
12. Execuție și recepție lucrări	iulie 2011 - septembrie 2013	În curs de execuție (57,24%)	În termen	-
12.1 Predarea amplasamentului	septembrie 2011	Realizată	În termen	-
12.2 Organizare de șantier	octombrie 2011	Realizată	În termen	-
12.3 Execuția lucrărilor	octombrie 2011 - august 2013	În curs de execuție (55,24%)	În termen	-
12.4 Recepția finală și darea în folosință	august - septembrie 2013	Neefectuată	În termen	-
Progresul fizic al proiectului estimat de Beneficiar (%):				77,31%

Implementarea proiectului progresează conform prevederilor contractului aprobat?

☒ DA ☐ NU

Dacă DA, vă rugăm prezentați stadiul implementării proiectului prezintă stadiul implementării în tabelul de mai jos

Obiect	Da	Nu	Observații
Exista posibilitatea nefinalizării proiectului în graficul de implementare și este necesară solicitarea unui act adițional de prelungire a perioadei? *	✓		<p>Actul adițional nr. 1 din 09.05.2011 privind prelungirea perioadei de implementare a proiectului, implementarea fiind în conformitate cu calendarul activităților aprobat.</p> <p>Execuția lucrărilor este prevăzută a fi finalizată în data de 27.09.2013, durata de implementare a proiectului fiind doar până în 12.09.2013.</p> <p>De asemenea, au existat o serie de probleme care au condus la un ritm de execuție al lucrărilor lent și prin urmare la întârzieri în execuția lucrărilor. Deși Antreprenorul și-a propus recuperarea întârzierilor, până în momentul de față a reușit doar parțial recuperarea lor.</p> <p>În ceea ce privește recepția lucrărilor, considerăm că perioada prevăzută în calendarul activităților, la această dată, este prea scurtă raportată la complexitatea lucrărilor, fiind necesară prelungirea acesteia.</p> <p>Astfel, în data de 13.05.2013 sub nr. 8381 a fost solicitată încheierea Actului adițional nr. 4 la contractul de finanțare ce are ca obiect prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 12 luni.</p>
Au existat riscuri, probleme în implementarea proiectului, dar situația a fost remediată?	✓		<p>a) Procedura de licitație pentru atribuirea contractului de supervizare a lucrărilor a fost derulată de trei ori datorită faptului că în cadrul primelor două licitații au fost primite doar oferte neconforme și inacceptabile. De asemenea pe parcursul derulării procedurilor de licitații au fost primite mai multe contestații. Toate acestea au dus la prelungirea duratei de realizare a activității 9 cu 7 luni, contractul de servicii fiind încheiat în data de 06.07.2011 cu nr. 11282/31.</p> <p>b) Prima procedură de atribuire a contractului pentru execuția lucrărilor a fost anulată deoarece au fost primite doar oferte neconforme și inacceptabile. În data de 01.02.2011 a fost lansată o nouă procedură de atribuire, în data de 23.08.2011 încheiat contractul de lucrări nr. 14021/5C. Și în cadrul acestei proceduri au existat mai multe contestații, durata de realizării a activității fiind prelungită cu 8 luni.</p> <p>În vederea soluționării acestor întârzieri a fost încheiat Actul adițional nr. 1 din 09.05.2011 și Actul Adițional nr. 2 din 23.02.2012 la contractul de finanțare.</p>
Există riscuri, probleme în implementarea proiectului care încă persistă?		✓	

* Dacă a fost înaintat un act adițional către OI, se va preciza data transmiterii către OI și obiectul modificărilor propuse

Dacă NU, vă rugăm selectați din lista de mai jos principalele motive care au determinat aceasta situație și recurgeți la căsuța alăturată pentru a furniza informații suplimentare.

Motivele întârzierilor?	Explicații
<input type="checkbox"/> Cauze naturale - etc. inundații în regiune, vijelii (furtuni puternice), condiții de lucru periculoase, etc.	
<input type="checkbox"/> Dificultăți cu antreprenorii	
<input type="checkbox"/> Probleme financiare	
<input type="checkbox"/> Cereri care nu au corespuns așteptărilor	
<input type="checkbox"/> Probleme juridice și reglementări aplicabile	
<input type="checkbox"/> Factori economici locali	
<input type="checkbox"/> Probleme determinate de lipsa personalului calificat	
<input type="checkbox"/> Subestimare în momentul întocmirii graficului de execuție al proiectului: ex. implementarea unor etape succesive ale contractelor	
<input type="checkbox"/> Factori neprevăzuți care afectează progresul lucrărilor: ex. condițiile de pe amplasament, probleme de protecția mediului	
<input type="checkbox"/> Altele	

VII. Rezultatele proiectului⁴

Output * (rezultate directe)		Valori aprobate/ revizuite	Valoare raportată anterior	Valoare în perioada curentă (agregată)
Denumire	UM			
Comunicate de presă publicate	comunicat de presă	9	6	1
Emisiuni TV realizate	emisiune	2	1	0
Plăci permanente amplasate	buc.	8	0	0
Autocolante montate	buc.	3	0	0
Locuri de muncă pe termen scurt create (pe perioada de implementare)	loc de muncă	180	96	36
Complex de agrement realizat	buc.	1	0	0

Rezultat ** (rezultate indirecte)		Obiective aprobate/revizuite	Realizări raportate anterior	Realizări raportate în perioada curentă
Denumire	UM			
Creșterea numărului de turiști în Ungheni	turist	9 560	0	0
Creșterea numărului de înnoptări la nivelul orașului Ungheni	înnoptări	22 920	0	0
Locuri de muncă permanente create	loc de muncă	35	0	0

**Se vor corela cu indicatorii din Anexa 18 a Procedurii de Monitorizare PO/ XVI/OI/RM-OI-IM, Ediția 2, Rev.1, Martie 2012

⁴ Conform Anexei IV: Cererea de finanțare la contractul de finanțare, secțiunea 2.6. Indicatori

VIII. Variații intervenite în execuția efectivă, față de execuția anticipată în cererea de finanțare

Aprobate		
act adițional	Nr. si data ADD	Obiect act adițional
	1 / 09.05.2011	Prelungirea perioadei de implementare a proiectului
	2/ 23.02.2012	Modificarea calendarului activităților proiectului și a Anexei III A - Graficul de depunere al Cererilor de rambursare
	3/ 20.09.2012	Modificarea bugetului proiectului în concordanță cu valorile rezultate în urma licitațiilor
notificare	Nr. si data notificare	Obiect notificare
	8520/ 10.06.2010	Data estimată pentru depunerea cererii de pre-finanțare
	8994/ 14.06.2010	Modificarea componentei unității de implementare a proiectului
	18370/ 19.11.2010	Modificarea calendarului activităților proiectului
	1487/ 28.01.2011	Modificarea datei privind depunerea cererii de pre-finanțare
	7352/ 05.05.2011	Desemnarea firmei de audit (SC Deloitte Audit SRL)
	8849/ 31.05.2011	Modificarea datei privind depunerea cererii de pre-finanțare
	9160/ 06.06.2011	Modificarea componentei unității de implementare a proiectului
	15471/ 20.09.2011	Actualizarea Anexei III A - Graficul de depunere al Cererilor de rambursare
	21917/ 27.12.2011	Modificarea datei privind depunerea cererii de pre-finanțare
	8856/ 15.05.2012	Notificare privind modificarea componentei UIP
	13655/ 02.08.2012	Clarificare la solicitarea de act adițional nr 3, ce a condus și la modificarea calendarului cererilor de rambursare
	18403/ 19.10.2012	Notificare privind modificarea componentei UIP

Previzionate		
act adițional	Data estimată de depunere la OI	Obiect act adițional
	13.05.2013	Prelungirea perioadei de implementare a proiectului
	-	
notificare	Data estimată de depunere la OI	Obiect notificare
	-	
	-	

IX. Stadiul derulării procedurilor de achiziții⁵

Tipul achiziției	Procedura aplicată	Valoarea estimată Conform sect. 3.4 din CF lei	Valoarea contractată lei	Data publicării în SEAP (inclusiv nr. SEAP)/Data publicării anunț în ziar/Data transmiterii cererii de oferta	Data estimată de finalizare a procedurii	Data semnării contractului (Inclusiv nr. SEAP atribuire)	Durata contractului	Stadiul aplicării procedurii 1. Finalizată (Nr. contract+ Sc câștigătoare) 2. în grafic 3. Întârziată (bifează motive din tabel) 4. Anulată*
Contract de servicii de publicitate în presa scrisă - în anul 2010	Licitatie deschisă*	13.500	802	94114 / 10.02.2010	aprilie 2010	09.04.2010 (94215/28.10.2010)	până în decembrie 2010	Finalizată (5106 / SC IMPRESS SRL și 5017 SC CUVÂNTUL LIBER SRL)
- în anul 2011	Licitatie deschisă*		1.604	117771 / 23.03.2011	iunie 2011	10.03.2011 cu SC IMPRESS SRL (104347/23.03.2011) 23.05.2011 cu SC CUVÂNTUL LIBER SRL (109245/22.06.2011)	până în decembrie 2011	Finalizată (3696 / SC IMPRESS SRL și 8357 / SC CUVÂNTUL LIBER SRL)

⁵ Conform Anexei IV: Cererea de finanțare la contractul de finanțare, secțiunea 3.4 Achiziții Publice

Tipul achiziției	Procedura aplicată	Valoarea estimată Conform sect. 3.4 din CF lei	Valoarea contractată lei	Data publicării în SEAP (inclusiv nr. SEAP)/Data publicării anunț în ziar/Data transmiterii cererii de oferta	Data estimată de finalizare a procedurii	Data semnării contractului (Inclusiv nr. SEAP atribuire)	Durata contractului	Stadiul aplicării procedurii 1. Finalizată (Nr. contract+ Sc câștigătoare) 2. în grafic 3. Întârziată (bifează motive din tabel) 4. Anulată*
- în anul 2012	cerere de ofertă*		1.500	322024/ 16.03.2012	mai 2012 respectiv iulie 2012	10.05.2012 cu SC Grama Proiect SRL (152407/21.05.2012) 20.07.2012 cu SC Impress SRL (156596/02.08.2012)	12 luni	Finalizată (8542/ SC Grama Proiect SRL și 13050/ SC Impress SRL)
- în anul 2013	Licitatie deschisă*		-	-	septembrie 2013	Se va realiza în anul 2013	-	în grafic
Contract de servicii de publicitate pentru emisiuni TV - în anul 2010	Licitatie deschisă*	6.000	3.720	94114 / 10.02.2010	aprilie 2010	09.04.2010 (94215/28.10.2010)	până în decembrie 2010	Finalizată (5104/ SC TV ANTENA 1 SA)
- în anul 2013	Licitatie deschisă*		-	-	august 2013	Se va realiza în anul 2013	-	în grafic
Contract de lucrări	Licitatie deschisă	43.863.268	37.283.777	114699/ 01.02.2011	august 2011	23.08.2011 (113854/26.08.2011)	63 luni	Finalizată (14021/5C/ SC Cooperativa Edile Appennino SCRL)
	cerere de oferte		78.814	333222/ 06.08.2012	septembrie 2012	25.09.2012 (159330/ 28.09.2013)	37 luni	Finalizată (16834/4L/ SC Letarcons Prod SRL)
Contract de servicii de supervizare a lucrărilor (Inginer)	Licitatie deschisă	780.000	432.534	115207/ 11.02.2011	iulie 2011	06.07.2011 (111791/21.07.2011)	63 luni	Finalizată (11282/3I/ SC IRIMAT CONS SRL)
Contract de furnizare - panouri pt. șantier în construcție	Achiziție directă	20.000	11.209,32	24.08.2011	octombrie 2011	25.10.2011 (nu este cazul)	10 zile	Finalizată (17717/6C/ SC COLOR PROD SRL)
Contract de furnizare - plăci permanente	Achiziție directă	20.000	-	-	august 2013	-	-	în grafic
Contract de servicii de auditare	Licitatie deschisă	200.000	83.370	117937/ 25.03.2011	aprilie 2011	29.04.2011 (107867/23.05.2011)	22 luni	Finalizată. (7071/1D/ SC Deloitte Audit SRL)
Contract de furnizare - autocolante	Achiziție directă	500	-	-	august 2013	-	-	în grafic

* În cererea de finanțare era prevăzută achiziția directă, dar au fost respectiv vor fi incluse în contractele anuale de publicitate media (presa scrisă respectiv televiziune) ale Consiliului Județean Mureș.

Motive care au determinat întârzieri în realizarea achiziției

Motive	Explicații
<input type="checkbox"/> Nu s-au primit oferte <input type="checkbox"/> Beneficiarul de finanțare nerambursabilă nu are disponibile fonduri necesare cofinanțării <input type="checkbox"/> Beneficiarul de finanțare	<p>A fost încheiat Actul Adițional nr. 1 la contractul de finanțare, ca urmare a întâmpinării următoarelor probleme:</p> <p>– Dificultăți în atribuirea contractului de servicii privind asistența tehnică pentru supervizarea lucrărilor. Procedura de licitație a fost anulată de două ori deoarece s-au primit doar oferte neconforme și</p>

nerambursabila nu a avut timp sa prepare dosarul de licitație	inacceptabile. A treia procedură de licitație publică a fost contestată de ofertantul respins.
<input type="checkbox"/> Beneficiarul de finanțare	- Dificultăți și în atribuirea contractului de lucrări. Prima procedură a fost anulată deoarece s-au primit doar oferte neconforme și inacceptabile. A doua procedură a fost contestată de mai mulți ofertanți respinși.
nerambursabila nu a reușit sa identifice furnizori adecvați	Multiplele contestații primite la procedura de atribuire a contractului de lucrări și necesitatea verificării ofertelor financiare după încheierea etapei finale de licitație electronică, au condus la noi întârzieri în atribuirea contractelor.
<input checked="" type="checkbox"/> Furnizorii de bunuri / prestatorii de servicii necâștigători au contestat rezultatele procedurii de atribuire	Acest fapt a fost notificat OI prin adresa nr. 10995/ 01.07.2011 și reluat prin solicitarea de act adițional nr. 2.
<input checked="" type="checkbox"/> Altele	

X Stadiul respectării graficelor cererilor de rambursare / contractelor de lucrări/bunuri

X.1. Cereri de rambursare

Se prezintă ultimul grafic revizuit transmis cu notificare la AM, se indică data la care s-a depus ultima cerere de rambursare la OI, suma solicitată și situația rambursărilor până la data depunerii Raportului de Progres al Beneficiarului

Nr. cererii de rambursare	Valoarea estimată a cheltuielilor eligibile ce vor fi solicitate în cererea de rambursare	Luna depunerii cererii de rambursare la OI**
1	1.910.464,05 lei	Luna 24
2	1.365.785,40 lei	Luna 26
3	1.548.240,84 lei	Luna 27
4	3.615.440,00 lei	Luna 29
5	3.337.328,87 lei	Luna 31
6	3.556.580,08 lei	Luna 33
7	3.540.858,09 lei	Luna 35
8	2.663.913,75 lei	Luna 37
9	3.132.878,32 lei	Luna 38
10	3.415.909,83 lei	Luna 39
11	10.001.751,25 lei	Luna 40
Total buget**	38.089.150,48 lei	

** Conform actului adițional nr. 3/ 20.09.2012 la contractul de finanțare nerambursabilă.

Nr. cerere de rambursare	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile ce vor fi solicitate în cererea de rambursare (LEI)	Data depunerii cererii de rambursare la OI	Valoarea rambursată și data rambursării AMPOR
1	1.910.464,05	27 aprilie 2012	554.034,57 lei / 22.06.2012
2	1.365.785,40	20 iulie 2012	297.058,33 lei din care: 51.216,95 lei în 29.09.2012; 245.841,38 lei (TVA) în 05.11.2012
3	1.548.240,84	13 august 2012	336.742,38 lei din care: 58.059,03 lei în 29.09.2012; 278.683,35 lei (TVA) în 05.11.2012

Nr. cerere de rambursare	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile ce vor fi solicitate în cererea de rambursare (LEI)	Data depunerii cererii de rambursare la OI	Valoarea rambursată și data rambursării AMPOR
4	4.337.385,28	22 octombrie 2012	943.381,30 lei din care: 162.651,95 lei în 03.12.2012 780.729,35 lei (TVA) în 21.12.2012
5	2.843.674,80	5 decembrie 2012	397.233,62 lei (TVA) în 18.02.2013
6	2.755.636,22	24 ianuarie 2013	599.350,87 lei din care: 103.336,36 lei în 29.03.2013 496.014,51 lei (TVA) în 29.03.2013
7	831.047,40	30 mai 2013	
Total	15.592.233,99		3.127.801,07 lei

Explicațiile beneficiarului cum corelează graficul de activități cu graficul de rambursare pentru următoarea perioadă

Obiect	Da	Nu	Luna
A fost depusa o Cerere de rambursare în ultima perioada raportata?	✓	-	în 30 mai 2013
Care este valoarea solicitata la ultima cerere de rambursare?			Valoare CR 831.047,40 lei
Următoarea Cerere de rambursare, conform Graficului de depunere a cererii de rambursare, este planificata pentru luna:			iunie 2013
Explicațiile beneficiarului cum corelează graficul de activități cu graficul de rambursare pentru următoarea perioadă.	Explicație Cererea de pre-finanțare a fost înaintată în data de 03.02.2012. Graficului de depunere a Cererilor de rambursare a fost actualizat prin Actul adițional nr. 3/ 20.09.2012.		

X.2 Contracte de lucrări/echipamente

Stadiul contractului de lucrări

Stadiul contractului de lucrări			
Categorii de lucrări conform graficului de execuție	Perioada de realizare*	Stadiul conform planificării In avans/ In grafic/ Întârziat	Motivele întârzierii
1. Amenajarea terenului (sistemizare pe verticală)	noiembrie 2011 - august 2013	În grafic	-
2. Lucrări și acțiuni de protecția mediului	iunie - august 2013	În grafic	-
3. Racord și rețele apă - canal	ianuarie 2012 - iulie 2013	În grafic	-
4. Racord și rețele gaze naturale	martie - mai 2013	Întârziată	Proiectul tehnic a trebuit avizat de EonGaz, iar lucrările trebuie realizate de o firmă autorizată ANRE, fapt ce a întârziat demararea acestor lucrări. Estimăm că lucrările vor fi demarate în luna iunie 2013.

Stadiul contractului de lucrări			
Categorii de lucrări conform graficului de execuție	Perioada de realizare*	Stadiul conform planificării În avans/ În grafic/ Întârziat	Motivele întârzierii
5. Racord și rețele electrice	iunie 2012 - iulie 2013	În grafic	-
6. Racord și rețele telefonice și internet	iunie 2012 - mai 2013	Întârziată	Timp nefavorabil pentru realizarea acestor lucrări în perioada dec. 2012 - apr. 2013.
7. Trotuare, diferite drumuri și platforme în incinta circuitului	februarie - iunie 2013	În grafic	-
8. Drum de acces (DJ 151B - Parc auto)	octombrie 2011 - mai 2013	Întârziat	A fost necesară realizarea lucrării de protejare a conductei de transport gaze naturale, conductă ce se intersectează cu drumul de acces. Primirea cu întârziere de la proiectant a documentației anexă la DS1 (pct. 2). Timp nefavorabil pentru realizarea acestor lucrări în perioada dec. 2012 - apr. 2013.
9. Amenajări exterioare	iunie 2012 - august 2013	În grafic	-
10. Circuitul de viteză	martie 2012 - august 2013	În grafic	-
11. Clădirea centrală	mai 2012 - iunie 2013	În grafic	-
12. Boxe și restaurant	iunie 2012 - iunie 2013	În grafic	-
13. Tribună, grup sanitar și bufet	mai 2012 - august 2013	În grafic	-
14. Centru medical	august 2012 - septembrie 2013	În grafic	-
15. Clădire administrativă	decembrie 2011 - august 2013	În grafic	-
16. Grup sanitar și întreținere	aprilie 2012 - septembrie 2013	În grafic	-
17. Cabină portar	martie 2012 - mai 2013	Întârziată	Estimăm că lucrările vor fi finalizate în iunie 2013.
18. Sistem supraveghere obiectiv	iunie - septembrie 2013	În grafic	-

* Conform graficului de execuție al antreprenorului V.12 - 10.04.2013

Obiect	DA / NU	Observații:
Proiectul prevede achiziția de lucrări	DA	În data de 23.08.2011 s-a semnat contractul de lucrări nr. 14021/5C.
-	-	-

Progresul valoric al lucrărilor [(valoare plăți efectuate / valoare contract de lucrări) X 100]	valoare plăți efectuate	valoare contract de lucrări	%
Certificatul intermediar de plată nr. 1	2.063.107,56 lei	37.283.777 lei	5,53
Certificatul intermediar de plată nr. 2	1.417.161,53 lei	37.283.777 lei	3,80
Certificatul intermediar de plată nr. 3	1.569.845,72 lei	37.283.777 lei	4,21
Certificatul intermediar de plată nr. 4	2.983.531,05 lei	37.283.777 lei	8,00
Certificatul intermediar de plată nr. 5	1.353.854,23 lei	37.283.777 lei	3,63

Progresul valoric al lucrărilor [(valoare plăți efectuate / valoare contract de lucrări) X 100]	valoare plăți efectuate	valoare contract de lucrări	%
Certificatul intermediar de plată nr. 6	1.375.288,93 lei	37.283.777 lei	3,69
Certificatul intermediar de plată nr. 7	1.468.385,87 lei	37.283.777 lei	3,94
Certificatul intermediar de plată nr. 8	1.381.451,50 lei	37.283.777 lei	3,71
Certificatul intermediar de plată nr. 9	1.374.328,84 lei	37.283.777 lei	3,69
Certificatul intermediar de plată nr. 10	853.105,90 lei	37.283.777 lei	2,29
Total	15.840.061,13 lei	37.283.777 lei	42,49

Progresul fizic al lucrărilor Descrierea categoriilor de lucrări efectuate 55,24%
Lucrări preliminare (organizare de șantier) - 100%
01. Amenajarea terenului (sistemizare pe verticală) - 98,15%
02. Lucrări și acțiuni de protecția mediului - 0%
03. Racord și rețele apă - canal - 94,50%
04. Racord gaze naturale presiune redusă - 0%
05. Racord și rețele electrice - 95,51 %
06. Racord telefonic și internet - 82,17 %
07. Trotuare, drumuri și platforme - 13,01 %
08. Drum de acces (DJ151B - parc auto) - 19,56 %
09. Amenajări exterioare - 52,06 %
10. Circuit de viteză - 23,32 %
11. Clădire centrală - 64,53 %
12. Boxe și restaurant - 66,59 %
13. Tribună, grup sanitar și bufet - 76,21 %
14. Centru medical - 84,56 %
15. Clădire administrativă - 88,15 %
16. Grup sanitar și întreținere - 81,05 %
17. Cabină portar - 91,31 %

Stadiul contractelor de furnizare de echipamente

Obiect	DA / NU	Observații:
Proiectul prevede achiziția de echipamente?	DA	Echipamentele prevăzute în cadrul proiectului sunt incluse în contractul de lucrări.
-	-	-
Echipamente achiziționate în perioada de raportare anterioară	Nr. Bucăți	Serie / Nr. inventar
-	0	-
Echipamente achiziționate în perioada de raportare:	Nr. Bucăți	Serie / Nr. inventar
-	0	-
Echipamentele achiziționate prin proiect au lipite autocolante cu informarea și publicitatea?	-	

Stadiul Garanțiilor de Bună Execuție aferente contractelor de achiziții

Nr. crt.	Contract (lucrări, livrare, servicii)	Garanția constituită				
		Număr/ Serie/ Data emiterii	Emitent	Valoare	Data expirare	Perioadă, valoare, emitent modificate
1	servicii nr. 7071/1D/ 29.04.2012	GI- 11/2072/ 11.05.2011	ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala București	8.337,00 lei	28.02.2013	Prelungire valabilitate până la 30.06.2013; 8.337 lei; ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala București; nr. GI-13/1099 din 15.03.2013
2	servicii nr. 11282/3i/ 06.07.2011	832/ 08.07.2011	Alpha Bank România S.A. - Sucursala Ploiești	43.253,40 lei	27.09.2016	-
3	lucrări nr. 1402/5C/ 23.08.2012	39/ 02.09.2011	Intensa Sanpaolo Bank - Sucursala Victoriei București	3.728.377,70 lei	25.08.2016	-

Obiect	DA	NU	Observații:
Clădirile reabilite/ modernizate, echipamentele/bunurile achiziționate în cadrul proiectului cu finanțare POR fac obiectul unei ipoteci bancare sau a unui gaj?		✓	*

* În caz afirmativ se va menționa nr contractului, data, perioada de valabilitate, obiectul contractului, etc.

XI. Cerințe cu privire la publicitatea proiectului

a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului? (se vor introduce toate mijloacele de informare și publicitate, utilizate conform Cererii de finanțare)	
<input type="checkbox"/> Indicatoare vizibile <input type="checkbox"/> Placi permanente pe clădiri <input checked="" type="checkbox"/> Difuzări media si în presa <input checked="" type="checkbox"/> Confirmări în toate difuzările media <input checked="" type="checkbox"/> Prezentări în toată documentația proiectului <input checked="" type="checkbox"/> Altele (vă rugăm specificați mai jos) Prezentare Power Point a proiectului, în cadrul evenimentului „Vizită cu presa la proiecte finanțate prin REGIO, organizat de ADR Centru în data de 17.05.2011. Informare a presei organizată pe șantier, cu privire la evoluția lucrărilor în data de 10.04.2012 (neeligibil)	
b. Publicitatea a fost făcută în conformitate cu Manualul Identității Vizuale? <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu	

Obiect	DA / NU	Observații
Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acțiunile de informare și publicitate?	DA	secretarul UIP - Adriana Buruș
Există comunicate de presă în legătură cu proiectul?	DA	Au fost publicate un număr de 7 comunicate de presă (în limba română și maghiară).
A fost respectat de Beneficiar Manualul de Identitate Vizuala?	DA	Au fost primite avize din partea ADR pentru toate materialele publicitare realizate în cadrul proiectului.
Au existat activități de informare și diseminare organizate (conferințe, seminarii, târguri sau expoziții) în care a fost prezentată investiția și forma sa de finanțare?	DA	Conferință de presă organizată pe șantier, în data de 10.04.2012.
În cazul investițiilor în infrastructură, au existat plăci permanente sau panouri de informare?	DA	Au fost amplasate plăcile temporare pentru șantiere în construcție. Acestea au fost realizate în conformitate cu avizul ADR Centru. Nu este încă cazul pentru plăci permanente.

XII Probleme întâmpinate de beneficiarul de finanțare nerambursabilă în timpul implementării proiectului

Să fie narativ.

În cazul în care au fost probleme în implementarea proiectului, beneficiarul le va descrie pe larg în această secțiune.

A. Modificarea calendarului activităților proiectului datorită problemelor întâmpinate în cadrul procedurilor de achiziție publică derulate în cadrul proiectului

1. Licitația pentru desemnarea Inginerului:

Datorită faptului că, în cadrul **procedurii de atribuire** a contractului pentru servicii de supervizare a lucrărilor (Inginerul), au fost primite doar oferte neconforme și inacceptabile, comisia de evaluare a decis anularea procedurii prin Raportul de anulare nr. 13392 din data de 02.09.2010. Decizia Comisie de evaluare a fost contestată de către un ofertant, contestația fiind soluționată în cele din urmă la Curtea de Apel Tg Mureș, în favoarea autorității contractante.

În data de 04.11.2010 a fost **reluată o nouă procedură** de licitație. Procedura a fost anulată prin Raportul de anulare nr. 859 din 19.01.2011 ca urmare a primirii unei singure oferte ce a fost declarată neconformă și inacceptabilă.

În data de 11.02.2011 a fost **reluată din nou procedura de licitație** pentru atribuirea contractului de supervizare a lucrărilor, raportul de evaluare a acesteia fiind contestat de către doi ofertanți. În cele din urmă, contractul de servicii a fost încheiat pe data de 06.07.2011 cu ofertantul câștigător SC Irimat Cons SRL.

2. Licitația pentru desemnarea Antreprenorului:

Datorită faptului că, în cadrul **procedurii de atribuire** a contractului pentru execuția lucrărilor, au fost primite doar oferte neconforme și inacceptabile, comisia de evaluare a decis anularea procedurii de licitație deschisă prin Raportul de anulare nr. 20381 din data de 23.12.2010.

În data de 01.02.2011 a fost lansată o nouă procedură de licitație deschisă cu etapă finală de licitație electronică. Pe parcursul desfășurării procedurii de atribuire au existat mai multe contestații atât asupra documentației de atribuire cât și în etapa de evaluare a ofertelor. În cele din urmă, contractul de lucrări a fost semnat în data de 23.08.2011 cu ofertantul câștigător SC Cooperativa Edile Appennino SCRL în asociere cu SC Morani Impex SRL și SC Kasim Emaka SRL.

Având în vedere cele de mai sus, pe parcursul implementării proiectului s-au constatat întârzieri în atribuirea contractului privind desemnarea inginerului precum și a executantului lucrărilor și prin urmare, a fost întârziată și implementarea celorlalte activități ale proiectului, ce depindeau de finalizarea celor două licitații. Astfel, Consiliul Județean Mureș a transmis către Ol notificarea nr. 18370 din 19.11.2010 cu privire la modificarea calendarului activităților proiectului.

Deși s-a încercat recuperarea întârzierilor apărute, în luna februarie 2011 s-a ajuns la concluzia că nu poate fi respectat calendarul activităților prevăzut în Cererea de finanțare deoarece termenul de realizare al lucrărilor, inclusiv predare amplasament, organizare de șantier și recepții era de 27 luni, iar durata proiectului era de 34 luni din care, la acea dată erau scurse deja 9 luni. Prin urmare, a fost solicitată încheierea unui act adițional la Contractul de finanțare, în vederea prelungirii termenului de implementare, la 40 luni. Actul adițional nr. 1 a fost încheiat în data de 09.05.2011

Datorită contestațiilor primite în cadrul procedurilor, Consiliul Județean Mureș a fost nevoit să mai transmită notificarea nr. 10995 din 01.07.2011 privind modificarea calendarului activităților proiectului. Este de menționat faptul că aceste modificări nu au condus la prelungirea perioadei de implementare, iar întârzierile care au determinat apariția acestor modificări pot fi recuperate în etapele de predare a amplasamentului și a organizării de șantier.

Ulterior, având în vedere adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru nr. 16295/16.08.2011 înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr. 13702/17.08.2011 pentru ca modificările notificate în data de 01.07.2011 să poată fi realizate este necesară solicitarea unui act adițional la contractul de finanțare.

Prin urmare, în data de 06.10.2011 s-a transmis prin adresa nr. 16390 o nouă solicitare de act adițional privind modificarea calendarului activităților. La solicitarea Organismului Intermediar, au fost transmise clarificări prin adresa nr. 17723/ 28.10.2011. De asemenea prin adresa nr.21434/ 20.12.2011 ca răspuns la solicitarea de clarificări a ADR Centru a fost transmisă Anexa III A - „Graficul de depunere a cererilor de rambursare” actualizat.

B. Modificarea datei cererii de pre-finanțare:

Ca urmare a celor descrise la punctele anterioare și având în vedere că până la data de 25.02.2011, data prevăzută pentru depunerea cererii de pre-finanțare, nu au fost încheiate contracte în cadrul proiectului, nu au putut fi asigurate toate documentele necesare solicitării pre-finanțării.

Astfel, în data de 28.01.2011 a fost transmisă o notificare revizuită privind depunerea cererii de pre-finanțare pentru data de 17 iunie 2011.

Luând în considerare că aceste problemele întâmpinate în cadrul licitațiilor au persistat, a fost transmisă în data de 31.05.2011 o nouă notificare revizuită privind depunerea cererii de pre-finanțare pentru data de 11 ianuarie 2012, iar ulterior o notificarea nr. 21917/ 27.12.2011 pentru data de 7 februarie 2012. În cele din urmă cererea de pre-finanțare a fost transmisă în data de 03.02.2012 cu nr. 2065.

XIII. Declarații privind veniturile pentru proiectele generatoare de venit

Nu este cazul.

XIV. Ajutor de stat/regula de minimis

Descrieți dacă proiectul finanțat în cadrul domeniului de intervenție se supune regulilor ajutorului de minimis sau dacă proiectul cade sub incidența prevederilor privind ajutorul de stat.

Se aplică prevederile schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin sprijinirea investițiilor în turism pentru Unități administrativ - teritoriale.

XV. Egalitatea de șanse (conform capitol din Cererea de finanțare):

Proiectul promovează egalitatea de șanse și nediscriminarea, fapt susținut de următoarele aspecte:

În cadrul echipei de implementare a proiectului au fost cooptați specialiști, fără a se face discriminare pe criterii de sexe, naționalitate sau vârstă. Astfel, din echipa de implementare fac parte și bărbați și femei, români și maghiari, cu vârste cuprinse între 26 - 40 ani. Referitor la activitățile proiectului,