



RAPORT

privind situația implementării proiectului „Reabilitarea DJ 106 Agnita Sighișoara”

20 iunie 2018

Contractul de finanțare nr. 953/01.02.2018, cod SMIS 108718

Linia de finanțare: PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1, Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T

Autoritatea contractantă și de management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP)

Organismul intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru).

Beneficiar: Lider de parteneriat UAT Sibiu în parteneriat cu UAT Mureș, UAT Agnita, UAT Iacobeni, UAT Brădeni, UAT Apold și UAT Sighișoara

Valoarea totală a proiectului este de 118.625.483,97 lei, din care:

- ✓ asistența financiară nerambursabilă solicitată: 115.612.067,94 lei
- ✓ contribuția beneficiarului: 3.013.416,03 lei, incluzând:
 - contribuția beneficiarului la cheltuieli eligibile: 2.359.429,96 lei
 - contribuția beneficiarului la cheltuieli neeligibile: 653.986,07 lei
- ✓ contribuția județului Mureș este de: 1.322.286,96 lei, incluzând:
 - contribuția județului Mureș la cheltuieli eligibile: 1.035.317,87 lei
 - contribuția județului Mureș la cheltuieli neeligibile: 286.969,09 lei

Perioada de implementare a proiectului este de 94 de luni, cuprinsă între data de 01.02.2018 și data de 31.10.2021.

Obiectivul general al proiectului constă în promovarea sistemelor de transport sustenabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore, stimularea mobilității persoanelor și mărfurilor în regiunea Centru, prin conectarea infrastructurii rutiere de interes județean din jud. Sibiu și Mureș la rețeaua TEN-T

Obiectivele specifice ale proiectului constau în îmbunătățirea infrastructurii rutiere din regiunea Centru prin reabilitarea DJ106 pe o lungime de **36,879 km**, realizându-se următoarele:

- 36,879 km drum județean modernizat care cuprinde ranforsare sistem rutier pe 34,920 km (în jud. SB 20,103 km și în jud. MS 14,817 km) și refacere drum cu sistem rutier nou pe 1,959 km (în jud. SB 1,036 km și în jud. MS 0,923 km)
- 4 poduri noi (1 în jud. SB și 3 în jud. MS)
- 1 pod reabilitat (în jud. SB)
- 785 m de consolidări cu micropiloți (640 m în jud. SB și 145 m în jud. MS)



- 25.790,00 m șanturi pereate (17.077 m în jud. SB și 8.713 m în jud. MS)
- 4.638,00 m șanturi de pământ (2.421 m în jud. SB și 2.217 m în jud. MS)
- 9.886,00 m rigole pereate (4.452 m în jud. SB și 5.434 m în jud. MS)
- 4.574,00 m drenuri laterale (643 m în jud. SB și 3.931 m în jud. MS)
- 282,00 m drenuri transversale (182 m în jud. SB și 100 m în jud. MS)
- 6.910,00 m parapeti de siguranță metalici (3.497 m în jud. SB și 3.413 m în jud. MS)
- 99 intersecții cu drumuri laterale (52 în jud. SB și 47 în jud. MS) din care 8 intersecții cu drumuri județene și comunale, 28 intersecții cu străzile din localități și 63 intersecții cu drumuri agricole
- 244,18 mp trotuare reabilite
- 22 stații de transport public și alveole construite/modernizate (14 în jud. SB și 8 în jud. MS)
- 426 podețe pentru accese la proprietăți (174 în jud. SB și 252 în jud. MS)
- 22 podețe în dreptul celor 11 treceri de pietoni
- 1500 puieți arbori pe cca 30% din suprafața drumului reabilitat și modernizat
- parapeti metalici de protecție,
- marcaje rezonatoare la limita carosabilului,
- semnalistică cu avertizare luminoasă - lumini galbene intermitente la trecerile de pietoni,
- semnalistică orizontală și verticală pe drum

Stadiul implementării:

Identitate vizuală

Cu ocazia semnării contractului de finanțare, a avut loc o conferință de presă.

Managementul proiectului, monitorizarea și raportarea în cadrul proiectului

A fost întocmit referatul și dispoziția nr.205/20.03.2018 privind numirea Unității de Implementare a Proiectului.

S-a elaborat și s-a transmis către ADR Centru prima cerere de rambursare și dosarul achiziției serviciilor de cadastru.

În data de 18.05.2018 s-a rambursat integral valoarea solicitată prin cererea de rambursare nr.1.

Derularea procedurii de achiziție în vederea realizării proiectului tehnic

Membrii UIP au participat la întocmirea caietelor de sarcini pentru licitația de servicii de proiectare și de supraveghere lucrări.

În data de 03.04.2018 s-a publicat anunțul de participare nr.184129 în vederea achiziționării serviciilor de proiectare, termenul limită pentru depunere ofertelor fiind 10.05.2018, ora 16.00.

În data de 17.04.2018 prin adresa nr.7844 s-a comunicat numele persoanelor desemnate ca membrii deplin și membrii de rezervă în comisia de licitație.

În data de 10.05.2018 a avut loc deschiderea ofertelor în prezența membrilor comisiei de licitație, întocmindu-se o declarație cu denumirea și datele de identificare ale ofertanților. Au fost depuse 10 oferte.



În data de 17.05.2018 comisia de licitație a analizat conținutul DUAE și s-au solicitat clarificări. Raspunsurile au fost concludente si s-a trecut la etapa de evaluare tehnică.

În cursul lunii iunie s-a finalizat evaluarea tehnică (toți ofertanții au fost declarați admiși) și s-a trecut la evaluarea financiară. În urma aplicării criteriului de atribuire s-au solicitat documentele de calificare conform DUAE ofertantului clasat pe primul loc.

Se estimează semnarea contractului cu ofertantul câștigător în luna iulie.

Achiziționarea serviciilor de auditare a proiectului

Membrii UIP au participat la întocmirea caietului de sarcini pentru licitație.

În data de 19.02.2018 s-a publicat anunțul de participare nr.154998, anunț publicitar.

Achiziția s-a finalizat cu încheierea contractului nr. 6421/25.04.2018 cu ofertantul SC Quantum Expert SRL, din Deva

Achiziționarea serviciilor de informare și publicitate

Membrii UIP au participat la întocmirea caietului de sarcini pentru licitație.

În data de 13.03.2018 s-a publicat anunțul de participare nr. 159714, anunț publicitar.

Achiziția s-a finalizat cu încheierea contractului cu ofertantul SC Promo Media SRL, Suceava.

Achiziționarea serviciilor de consultanță pe perioada licitațiilor pentru execuție lucrări și servicii de dirigenție

În data de 15.03.2018 s-a publicat anunțul de participare nr.160718, anunț publicitar.

Termenul limită pentru depunere ofertelor a fost 22.03.2018, singurul operator interesat nu a răspuns la solicitarea de clarificare. Achiziția s-a anulat.

Achiziționarea serviciilor de dirigenție de șantier DJ 106 Agnita Sighișoara

Documentația de licitație este în lucru. Se estimează demararea achiziției în cursul lunii iulie.

Toate activitățile derulate până în prezent au respectat calendarul activităților anexă la contractul de finanțare.

