

Documentație tehnică pentru ORGANIZAREA EXECUȚIEI

MEMORIU TEHNIC D.T.O.E

1. Date generale:

- 1.1. Denumirea lucrării:** REABILITAREA SCĂRII EXTERIOARE DE ACCES
IN CORPUL F
- 1.2. Amplasament:** str. Gheorghe Marinescu, nr.50, mun.Tg-Mureș,
jud.Mureș
- 1.3. Proiectant General:** SC ARCH-PIN SRL mun.Tg-Mureș, Tel:0745501774
- 1.4. Beneficiar:** SPITAL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ - Tg-Mureș
- 1.5. Faza de proiectare:** D.T.O.E.. Nr. de proiect 09/2020

2. Descrierea lucrării:

Amplasamentul este situat în intravilanul, str. Gheorghe Marinescu, nr.50, mun.Tg-Mureș, jud.Mureș. Suprafața terenului este de 193.499 mp cu categoria de folosință „Curți Construcții”, înscris în carte funciară cu nr.95396/N al mun. Tg-Mureș. Accesul pe amplasament este din str. Gheorghe Marinescu

În prezent pe acest amplasament sunt evidențiate SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ - Tg-Mureș:

Întrucat suprafața terenului este de $S = 193.499$ mp, în care se pot amenaja toate dotările necesare pentru organizarea execuției.

În cadrul lucrărilor de construcții, nu se prevad devieri de rețele. Aprovizionarea cu materiale cât și depozitarea lor nu vor crea probleme deosebite existând atât artere de circulație până imediată vecinătate a amplasamentului cât și spații suficiente pentru organizare.

Lucrările de organizare a execuției vor fi executate conform plansei O1 si O2, cu respectarea prevederilor HG 300 din 2006 actualizat.

In urma organizării execuției vor fi executate următoarele lucrări:

- Data începerii activităților va fi comunicată organelor administrative locale.
- Se va monta un panou cuprinzând datele de identificare ale construcției astfel: Beneficiar; Proiectant; Constructor; Nr. autorizație de construcție; data începerii și data terminării lucrărilor.
- Lucrările de trasare, terasamente se vor executa conform Normativ C56/85
- Surplusul de pământ din excavații va fi transportat într-un depozit indicat de organele locale.
- De asemenea va fi amenajată o platformă pentru depozitarea molozului și material
- Se va asigura accesul autoutilitarelor pentru încărcarea molozului descărcare material
- Executare unei platforme dalate pentru spălarea autocamioanelor și a utilajelor. În timp ploios utilajele și autocamioanele nu vor ieși în stradă numai după spălarea noroiului depozitat pe ele.
- De asemenea va fi necesară amenajarea unor baraci pentru vestiar, loc de luat masă și un grup sanitar ecologic.
- Drumurile de acces vor fi semnalizate corespunzător cu indicatoare rutiere.
- Materialele vor fi depozitate în incintă.
- În timpul demolării molozul va fi stropit cu apă pentru evitarea propagării prafului în aer
- După terminarea lucrărilor, amenajările specifice organizării de șantier vor fi demolate și zona va fi refăcută .

Executantul va lua toate măsurile necesare pentru instruirea muncitorilor și pentru prevenirea accidentelor de muncă conform prevederilor din Normele generale de protecție a muncii și Normele departamentale de protecția muncii, specifice activității în cauză, precum și normele în vigoare referitoare la prevenirea și stingerea incendiilor, făcând instructajul cu personalul de pe șantier.

În urma lucrărilor care fac obiectul prezentei documentații, nu se vor evacua în mediul ambiant materiale reziduale sau toxice care să alterneze într-un fel calitatea aerului, apei freate, solul sau subsolul.

Întocmit:

arh.Pintya Andras